

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

60201

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿ/ಕಟ್ಟಡ/2011-12/ 263

ಕರ್ನಾಟಕ S.E.R 2011

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

ಕಾರ್ಯಗಳು: 1) ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಿನಾಂಕ 20-4-2010.

2) ಶ್ರೀ. ಎಫ್.ಎ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ 30-6-2011.

ವಿವೇಚನೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿ/ಕಟ್ಟಡ/2011-12/ 263 ಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಶ್ರೀ. ಎಫ್.ಎ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ರೂ 72,71,900/- ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಿನಾಂಕ 20-4-2010 ರಂದು 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಠಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31/7/2011 ರಂದು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 46,29,650/- ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ UGC ಯಿಂದ ರೂ 60,00,000=00 ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಓಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀಘ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಕಮಿಷನ್ ರೂ. 30,00,000=00 ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಓಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀಘ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ:

1) ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಿನಾಂಕ 20-4-2010.

2) ಶ್ರೀ. ಎಫ್.ಎ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ 30-6-2011

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ:

ಕೊಡುವುದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 1/8/2011 ರಿಂದ 15/10/2011 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುವರು.

ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಗದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹು ಹೊನ್ನೇ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿ.ಸಿ. 1:3:6 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಕ್ರೇಟು ಹಾಕುವುದು, ಎಮ್.ಎಸ್. ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ವಾಲ್ವೋಲ್ ಮಾರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಳೆದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಂದಾಜು ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು:

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

1) ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಿನಾಂಕ 20-4-2010 ರಂದು 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಠಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31/7/2011 ರಂದು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 46,29,650/- ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

2) ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಿನಾಂಕ 20-4-2010 ರಂದು 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಠಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31/7/2011 ರಂದು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 46,29,650/- ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.


82-1
To be reviewed
upward
8
2

3) ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್ಲ III ರೂ. 8,44,111=00
4) ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್ಲ IV ರೂ. 12,09,070=00
ಒಟ್ಟು 46,38,091=00

ಒಟ್ಟು 46,38,091=00

- 3) ಸಧ್ಯ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 22,96,900=00
- 4) ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. 69,34,991=00
- 5) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 3,36,009=00

ಯಜಿಸಿಯಿಂದ ಎರಡನೆ ಕಂತಿನ ಆ3) ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್ಲ III ರೂ. 8,44,111=00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ
ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರೆಗೆ ಬಿ4) ಆರ್.ಎ.ಬಿಲ್ಲ IV ರೂ. 12,09,070=00 5 ರ ಮೊತ್ತ
22,96,900=00 ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗ
ಒಟ್ಟು 46,38,091=00 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಠ
ದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. (ವಿವರವಾದ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಸಣ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


26/9
ಅಭಿಯಂತರರು
26/9

- 3) ಸಧ್ಯ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 22,96,900=00
- 4) ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. 69,34,991=00
- 5) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 3,36,009=00

ಯಜಿಸಿಯಿಂದ ಎರಡನೆ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ 30,00,000=00 ಬಿಡುಗ
ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರೆಗೆ ಬಿಬಿಎ ಪಿಡಿ ಅಂಕಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯ ಆರ್.ಎ. ಬಿಲ್ಲ 5 ರ
22,96,900=00 ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗ
ಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಠ
ದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. (ವಿವ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಸಣ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

amount

UGC Development Grand is
done by the DO, his
remarks may be sought.

Please
10/10/20

ಕುಲಸೌಕೇಯಲಿ: 20/10/20



blod

1.00	0.00	1.00	65 Constructing brick masonry inspection chambers 600x850mm and depth 450mm (clear inside dimension) for pipe line with three or more inlet, using table moulded non-modular brick of class designation 50 in cement mortar 1:5 CI cover with frame (light duty) 455x10mm internal dia total weight of cover with frame to be not less than 38kgs (weight of cover 23kgs and weight of frame 15kg) RCC to slab with cement concrete 1:5:10 with 40mm down size granite metal inside plastering 12mm thick with cement mortar 1:3 finishing smooth with floating coat of cement on wall and bed concrete complete as per design with all lead and lifts and as directed by engineer in charge, including cost of material, labour charge, curing complete as per specifications.	4600.00	Each	3	4600.00
------	------	------	---	---------	------	---	---------

Total Rs. 2296899.72
 Deduction 169855.00
 Net Rs. 2127044.72
 Tax 12% 212704.50
 Total Rs. 2127045.00

Deduction	
1) IT 2.25%	51910.00
2) ST 4%	91876.00
3) LBF 1%	22969.00
4) CB 0.01%	230.00
5) Royalty	2870.00
Total Rs. 169855.00	

Notes: The total Gross Bill and is Rs. 2296900/- including deduction of Rs. 169855/- and the net payment to the Contractor is Rs. 2127045/-, it was resolved in the Building committee meeting to make a payment of Rs. 13,00,000/- (including deduction amt of Rs. 1,69,855/-) from the college BSA Account.

If approved the net amount deduction amount of Rs. 1,69,855/- and the Remaining balance amount of Rs. 11,30,145/- will be paid as net amount to the Contractor. Div. F.A. Kulkarni, Dn. and the balance Rs. 996900/- will be paid later after review for approval.

Co-ordinator





ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD
BUILDING DEPARTMENT

Private Nagar,
Dharwad - 580 003
Karnataka-India
0836 - 2215211

6.2.1

ನಂ/ಕವಿವಿ/ಕಟ್ಟಡ/2011-12/ 1021

ದಿನಾಂಕ: 18-11-2012

ಗೆ,
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ/ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD
BUILDING DEPARTMENT

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯರೇ,
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಸಂ/ಕವಿವಿ/ಕಟ್ಟಡ/2011-12/ 1021 ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನೆಲಮಹಡಿ ಕೆ. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು	-	8 ಕೋಠಡಿಗಳು
ನೆಲಮಹಡಿ ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ/ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ	-	6 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಮೊದಲಮಹಡಿ ಧಾರವಾಡ	-	8 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಮೊದಲಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ	-	7 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1	-	1 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಸ್ನಾನದ ಕೋಠಡಿಗಳು (ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಮಹಡಿ)	-	6 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಕೌಶಾಲಯ ಕೋಠಡಿಗಳು (ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಮಹಡಿ)	-	8 ಕೋಠಡಿಗಳು

- 2) ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ		
ನೆಲಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ 20	ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯ	
ಮೊದಲಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.	
ಸ್ನಾನದ ಕೋಠಡಿಗಳು (ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಮಹಡಿ)	-	6 ಕೋಠಡಿಗಳು
ಕೌಶಾಲಯ ಕೋಠಡಿಗಳು (ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಮಹಡಿ)	-	8 ಕೋಠಡಿಗಳು

ಮೇಲಿನ ಕೋಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎರಡು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸದರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 11/1/2012 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

Handwritten notes:
To: O.S
Self

ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನೆಲಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ	-	8 ಕೋಠಡಿಗಳು
ನೆಲಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ	-	6 ಕೋಠಡಿಗಳು